ANEXO I DO PB - CMEI

PROJETOS DE INCÊNDIO

- **APROVAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS**
- **MEMORIAL DESCRITIVO SIMPLIFICADO**

APROVAÇÃO

AGEHAB

GEPRO
GERÊNCIA DE PROJETOS

GOVERNO DE GOIÁS

Rua 18-A nº 540 - Setor Aeroporto - Goiânia/GO Fone: (62) 3096-5025 - projeto@agehab.go.gov.br

PROPRIETÁRIO
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

CNPJ: 01274240/0001-47

AUTOR DO PROJETO
ARQ.FABIANA M NUNES PERINI

CREA 11540/D-GO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG.

CREA

Assunto PROJETO PADRÃO AGEHAB CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI 02 - TIPO A	Visto ESTADO DE GOIÁS CORPO DE BOMBEIROS MILITAR Processo de acordo com a Lei Estadual ... de 11/08/2006. Qualquer alteração nos projetos que ... no redimensionamento das instalações ... proteção contra incêndio e pânico invalidarão este aprovação. Processo Nº 29936 /11 Dia 02/09/11 (X) Processo ... ( ) Processo ... - Processo Original Nº ... de ... ( ) Processo ... - Processo Original Nº ... de ... ( ) Processo de ... de acordo com a Nº ... Data de ... Conforme: ( ) Parecer técnico nº ... Roberto Machado Borges Major	
Disciplina ARQUITETURA	Endereço Diversos	
Etapa EXECUTIVO	Área Construída 560,08 m²	Escala 1:50
Título PLANTA BAIXA - PAV. TÉRREO	Código da AGEHAB	Nome do Arquivo ARQ-CMEI 02_TIPO A
	Data NOV/2009	Folha 01/04
	Fiscal do Projeto	CMEI 02 TIPO A

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ANEXO N
MEMORIAL DESCRITIVO SIMPLIFICADO

1 - OBRA

Endereço: Logradouro: diversos

Bairro: Diversos | Município: Diversos em Goiás

2 - PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL PELO USO

Nome completo: Agência Goiana de Habitação

e-mail: fabiana.perini@agehab.go.gov.br | Telefone: (62) 3096-5000

3 - AUTOR DO PROJETO

Nome completo: Fabiana M. Nunes Perini

Titulação: Arquiteta | CREA: 11540 D/GO

e-mail: fabiana.perini@agehab.go.gov.br | Telefone: (62) 3096-5025

4 - CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

Ocupação/Uso: Educacional e cultura física | Divisão: E-1 | Mista (especificar):

Descrição: CMEI - Centro Municipal de Educação Infantil CMEI 02 - Tipo A

Risco: Baixo | Carga de Incêndio: 300 MJ/m² | Altura: 2,75 m | Nº de pavimentos: 1

Área existente: 0,00 m² | A demolir: 0,00 m² | A construir: 560,08 m² | Área total: 560,08 m²

5 - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

- [x] Controle de materiais de acabamento
- [x] Saídas de emergência
- [x] Iluminação de emergência
- [x] Sinalização de emergência
- [x] Extintores
- [ ] Outros:

6 - RISCOS ESPECIAIS

- [ ] Armazenamento de líquidos inflamáveis
- [ ] Gás liquefeito de petróleo - GLP
- [ ] Armazenamento de produtos perigosos
- [ ] Fogos de artifício
- [ ] Vaso sob pressão
- [ ] Outros:

7 - CENTRAL DE GLP

7.1 - Recipientes

Tipo: | Quantidade: | Capacidade total: Kg

7.2 - Classificação

7.2.1 - Quanto à localização: (•) de superfície ( ) enterrados ( ) aterrados

7.2.2 - Quanto ao manuseio: (•) transportáveis ( ) estacionários

7.2.3 - Quanto ao abastecimento: ( ) no local (•) trocados

8 - PROTEÇÃO POR EXTINTORES

Pavimento ou Setor	Carga / Capacidade			Qtdade
Pav. Térreo	PÓ BC/20-B:C	Selecionar...	Selecionar...	05
Pav. Térreo	ÁGUA/2A	Selecionar...	Selecionar...	01
	Selecionar...	Selecionar...	Selecionar...	
	Selecionar...	Selecionar...	Selecionar...	
	Selecionar...	Selecionar...	Selecionar...	
	Selecionar...	Selecionar...	Selecionar...	

Total de unidades extintoras: 6

Data: 31/08/2011

Proprietário ou responsável pelo uso

Eng. Hélio José da Silva Filho
CREA 8471/D-GO
Diretor Técnico
AGEHAB

Autor do projeto de arquitetura